

Zug Nr.:	4734-002	T006	Testdatum: 10. Jun. 2024
	DOSTO NEU		Tester: Davud Zejnelovic
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-035-COM-002-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich


1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055255	10. Jun. 2024
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052002034004313	10. Jun. 2024
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211785600	10. Jun. 2024
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055685	10. Jun. 2024
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2251861601	10. Jun. 2024
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218071500	10. Jun. 2024
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	10. Jun. 2024
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	10. Jun. 2024

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	Zugnummer:	IPv4-Adresse:	10. Jun. 2024
			T6	10.178.6.1	
2.2		Ce0p0	FAILED		10. Jun. 2024
2.3		Ce1p0	CONNECTED		10. Jun. 2024
2.4		Ce2p0	FAILED		10. Jun. 2024
2.5		Ce3p0	CONNECTED		10. Jun. 2024
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☑	10. Jun. 2024
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten		10. Jun. 2024
			GPS (Sekundär) empfängt daten		10. Jun. 2024

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	A1	10. Jul. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2	A2	10. Jul. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2	A3	10. Jul. 2024
5.4		Access Point A1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.5		Access Point A2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.6		Access Point A3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.7		Access Point A4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.8	D - 300	OBS (CCU)	2024.1	599c5fa996	10. Jul. 2024
5.9		Switch D1	7.4.2	D1	10. Jul. 2024
5.10		Switch D2	7.4.2	D2	10. Jul. 2024
5.11		Switch D3	7.4.2	D3	10. Jul. 2024
5.12		Access Point D1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.13		Access Point D2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.14		Access Point D3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.15		Access Point D4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	E1	10. Jul. 2024
5.17		Switch E2	7.4.2	E2	10. Jul. 2024
5.18		Switch E3	7.4.2	E3	10. Jul. 2024
5.19		Access Point E1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.20		Access Point E2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.21		Access Point E3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.22		Access Point E4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	B1	10. Jul. 2024
5.24		Switch B2	7.4.2	B2	10. Jul. 2024
5.25		Switch B3	7.4.2	B3	10. Jul. 2024
5.26		Access Point B1	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.27		Access Point B2	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.28		Access Point B3	6.10.0	A1	10. Jul. 2024
5.29		Access Point B4	6.10.0	A1	10. Jul. 2024

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	10. Jun. 2024
6.2		Phase 4	☐	☒	10. Jun. 2024

Kommentare:	

Datum:	26. Aug. 2024	Unterschrift:	 Project Engineer Davud Zejnelovic
--------	---------------	---------------	--