

Zug Nr.:	4705-103	T103	Testdatum: 2. Apr. 2026
	DOSTO NEU		Tester: Johannes Matzner
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-0BB-021-COM-103-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	0BB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com
	Nomad	davud.zeinelovic@nomadrail.com
	Nomad	ext.johannes.matzner@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	TAG	89430103122049054147	2. Apr. 2026
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003696009921	2. Apr. 2026
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET-Orange	89320272200218065660	2. Apr. 2026
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	TAG	89430103122049054167	2. Apr. 2026
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2351097726	2. Apr. 2026
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET-Orange	89320272200218063500	2. Apr. 2026
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	Zugnummer:	IPv4-Adresse:	2. Apr. 2026
			T103	10.179.41.1	
2.2		Ce0p0	Failed		2. Apr. 2026
2.3		Ce1p0	Connected		2. Apr. 2026
2.4		Ce2p0	Failed		2. Apr. 2026
2.5		Ce3p0	Connected		2. Apr. 2026
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut	☒		2. Apr. 2026
2.7		GPS	GPS empfängt daten	☒	2. Apr. 2026

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.2		Switch A2	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.3		Switch A3	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.8	C - 200	OBS (CCU)	2025.2.1	b93447f1ea1b7	2. Apr. 2026
5.9		Switch C1	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.10		Switch C2	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.11		Switch C3	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.12		Access Point C1	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.13		Access Point C2	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.14		Access Point C3	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.15		Access Point C4	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.17		Switch E2	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.18		Switch E3	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.19		Access Point E1	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.20		Access Point E2	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.21		Access Point E3	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.22		Access Point E4	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.23	F - 500	Switch F1	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.24		Switch F2	7.4.2	v6	missing
5.25		Switch F3	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.26		Access Point F1	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.27		Access Point F2	6.10.0	v1	missing
5.28		Access Point F3	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.29		Access Point F4	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.30	B - 600	Switch B1	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.31		Switch B2	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.32		Switch B3	7.4.2	v6	2. Apr. 2026
5.33		Access Point B1	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.34		Access Point B2	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.35		Access Point B3	6.10.0	v1	2. Apr. 2026
5.36		Access Point B4	6.10.0	v1	2. Apr. 2026

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	2. Apr. 2026
6.2		Phase 4	☒	☐	2. Apr. 2026

Kommentare:			
Datum:	2. Apr. 2026	Unterschrift:	