

Zug Nr.:	4734-114	T114	Testdatum: 23.01.2026, 26.01.2026, 28.01.2026
	DOSTO NEU		Tester: Johannes Matzner
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-014-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	Nomad Digital	nd-vienna@nomadrail.com
	Nomad Digital	derek.abdinor@nomadrail.com
	Nomad Digital	ext.johannes.matzner@nomadrail.com
	ÖBB	peter.hoffman@pv.oebb.at
	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich


1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	TAG	89430103122049054068	28. Jan. 2026
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003696009947	28. Jan. 2026
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET-Orange	89320272200218078950	28. Jan. 2026
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	
1.9	OBS (CCU)	Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	TAG	89430103122049054183	28. Jan. 2026
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2351097742	28. Jan. 2026
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET-Orange	89320272200218065820	28. Jan. 2026
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	OBS (CCU) Nummer:	IPv4-Adresse:	23. Jan. 2026
			T044	10.179.44.1	
2.2		Ce0p0	FAILED		23. Jan. 2026
2.3		Ce1p0	CONNECTED		23. Jan. 2026
2.4		Ce2p0	FAILED		23. Jan. 2026
2.5		Ce3p0	CONNECTED		23. Jan. 2026
2.6		MAR5 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒	23. Jan. 2026
2.7		GPS	GPS empfängt Daten		☒ 23. Jan. 2026

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.2		Switch A2	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.3		Switch A3	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.8	G - 300	OBS (CCU)	2025.2.1	b93447f1ea1b7	26. Jan. 2026
5.9		Switch D1	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.10		Switch D2	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.11		Switch D3	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.12		Access Point D1	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.13		Access Point D2	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.14		Access Point D3	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.15		Access Point D4	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.17		Switch E2	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.18		Switch E3	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.19		Access Point E1	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.20		Access Point E2	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.21		Access Point E3	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.22		Access Point E4	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.24		Switch B2	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.25		Switch B3	7.4.2	v6	26. Jan. 2026
5.26		Access Point B1	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.27		Access Point B2	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.28		Access Point B3	6.10.0	v1	28. Jan. 2026
5.29		Access Point B4	6.10.0	v1	28. Jan. 2026

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	28. Jan. 2026
6.2		Phase 4	☒	☐	28. Jan. 2026

Kommentare:	

Datum:	28. Jan. 2026	Unterschrift:	 Project Engineer
--------	---------------	---------------	---