

Zug Nr.:	4734-115	T115	Testdatum: 24. Feb. 2026
	DOSTO NEU		Tester: Johannes MATZNER
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-115-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	derek.abdinor@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	ext.johannes.matzner@nomadrail.com
	Nomad	ext.ditmar.harenceac@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich


1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	TAG	89430103124114142075	24. Feb. 2026
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003840000503	24. Feb. 2026
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET-Orange	89320274300210517050	24. Feb. 2026
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	TAG	89430103124114143685	24. Feb. 2026
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2333506927	24. Feb. 2026
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET-Orange	89320274300210514160	24. Feb. 2026
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		Zugnummer: T115	IPv4-Adresse: 10.179.61.1
2.2		Ce0p0	FAILED		24. Feb. 2026
2.3		Ce1p0	CONNECTED		24. Feb. 2026
2.4		Ce2p0	FAILED		24. Feb. 2026
2.5		Ce3p0	CONNECTED		24. Feb. 2026
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒	
2.7		GPS	GPS empfängt daten	☒	

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.2		Switch A2	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.3		Switch A3	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.8	G+A7 - 300	OBS (CCU)	2025.2.1	b93447f1ea1b7	24. Feb. 2026
5.9		Switch D1	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.10		Switch D2	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.11		Switch D3	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.12		Access Point D1	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.13		Access Point D2	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.14		Access Point D3	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.15		Access Point D4	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.17		Switch E2	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.18		Switch E3	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.19		Access Point E1	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.20		Access Point E2	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.21		Access Point E3	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.22		Access Point E4	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.24		Switch B2	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.25		Switch B3	7.4.2	v7	24. Feb. 2026
5.26		Access Point B1	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.27		Access Point B2	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.28		Access Point B3	6.10.0	v1	24. Feb. 2026
5.29		Access Point B4	6.10.0	v1	24. Feb. 2026

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	24. Feb. 2026
6.2		Phase 4	☒	☐	24. Feb. 2026

Kommentare:	

Datum:	24. Feb. 2026	Unterschrift:	 Project Engineer
--------	---------------	---------------	---