

Inbetriebsetzungsprotokoll

Phase 1

Zug Nr.:	4736 102	Tester: Pavel Yatskevich		
	(Designation)			
Ort / Werk:	St. Margrethen	Testdatum:	02/02/2026	
Protokoll verteilen				
Kontakt Personen	Firma	Email		
	Nomad Digitals	nd-vienna@nomadrail.com		
	Nomad Digitals	dmytro.herbeda@nomadrail.com		
	Nomad Digitals	davud.zejnelovic@nomadrail.com		
	ÖBB	peter.hoffman@pv.oebb.at		
	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at		
Stadler	jonas.schnurr@stadlerrail.com			
Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!				
0.	STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich			
1.	Seriennummern	Serien Nr.:	Datum	
1.1	OBS (CCU)	2567110026	2. Feb. 2026	
2.	WAN+GPS Montage u. Verkabelung		Festgestellter Mangel	Status
2.1	DACH ANTENNE	WAN Antenne + GPS (1)	Port 1V connected to OBS X12 (Slot 5-6)	OK
2.2			Port 2H connected to OBS X9 (Slot 5-6)	OK
2.3			Port 3V connected to OBS X10 (Slot 5-6)	OK
2.4			Port 4V connected to OBS X11 (Slot 5-6)	OK
2.5			Port 5 connected to OBS X1 (Slot5-6)	OK
2.6		WAN Antenne (2)	Port 1V connected to OBS X10 (Slot 3-4)	OK
2.7			Port 2H connected to OBS X11 (Slot 3-4)	OK
2.8			Port 3V connected to OBS X9 (Slot 3-4)	OK
2.9			Port 4V connected to OBS X12 (Slot 3-4)	OK
2.10		WAN Antenne + GPS (3)	Port 1V connected to OBS X6 (Slot 5-6)	OK
2.11			Port 2H connected to OBS X7 (Slot 5-6)	OK
2.12			Port 3V connected to OBS X5 (Slot 5-6)	OK
2.13			Port 4V connected to OBS X8 (Slot 5-6)	OK
2.14			Port 5 connected to OBS X1 (Slot3-4)	OK
2.15		WAN Antenne (4)	Port 1V connected to OBS X8 (Slot 3-4)	OK
2.16			Port 2H connected to OBS X5 (Slot 3-4)	OK
2.17	Port 3V connected to OBS X6 (Slot 3-4)		OK	
2.18	Port 4V connected to OBS X7 (Slot 3-4)		OK	
Kommentare:				

Inbetriebsetzungsprotokoll

Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.1	A – 100	Switch – A1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.2			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.3			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.4				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.5		Switch – A2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.6			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.7			Link leuchtet/blinkt		OK	
3.8			POE leuchtet/blinkt grün		OK	
3.9		Switch – A3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.10			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.11			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.12				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.13			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.14				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.15		AP A1 WE1 – Unten + Antenne A1 WE1 – Unten	X2	Verbunden mit Switch A1 – E0-4		OK
3.16			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.17			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.18			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.19			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.20			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.21			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.22		AP A3 WE1 – Oben + AntenneA3 WE1 – Oben	X2	Verbunden mit Switch A3 – E0-4		OK
3.23			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.24			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.25	A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.26	A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.27	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.28	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.29	AP A2 WE2 – Unten + Antenne A2 WE2 – Unten	X2	Verbunden mit Switch A2 – E0-4		OK	
3.30		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.31		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.32		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.33		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.34		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.35		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.36	AP A4 WE2 – Oben + Antenne A4 WE2 – Oben	X2	Verbunden mit Switch A3 – E1-2		OK	
3.37		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.38		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.39		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.40		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.41		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.42		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll

Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.43	G - 300	OBS	X1 Verbunden mit Switch G1			OK
3.44			X2 Verbunden mit Switch G3			OK
3.45		Switch - G1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.46			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.47			E0-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.48			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.49				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.50		Switch - G2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.51			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.52			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.53				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.54		Switch - G3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.55			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.56			E0-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.57			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.58				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.59			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.60				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.61			AP G1 WE1 - Unten + Antenne G1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch D1 - E0-4	
3.62		A1		Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.63		A2		Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.64		A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.65		A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.66		B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.67		B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.68		AP G3 WE1 - Oben + Antenne G3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch D3 - E0-4		OK
3.69			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.70			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.71			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.72			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.73			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.74			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.75		AP G2 WE2 - Unten + Antenne G2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch D2 - E0-4		OK
3.76			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.77			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.78			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.79			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.80			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.81	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.82	AP G4 WE2 - Oben + Antenne G4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch D3 - E1-2		OK	
3.83		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.84		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.85		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.86		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.87		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.88		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll

Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.89	E - 400	Switch - E1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.90			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.91			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.92				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.93		Switch - E2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.94			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.95			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.96				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.97		Switch - E3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.98			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.99			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.100				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.101			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.102				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.103		AP E1 WE1 - Unten + Antenne E1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch E1 - E0-4		OK
3.104			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.105			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.106			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.107			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.108			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.109			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.110		AP E3 WE1 - Oben + Antenne E3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch E3 - E0-4		OK
3.111			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.112			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.113			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.114			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.115	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.116	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.117	AP E2 WE2 - Unten + Antenne E2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch E2 - E0-4		OK	
3.118		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.119		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.120		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.121		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.122		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.123		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.124	AP E4 WE2 - Oben + Antenne E4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch E3 - E1-2		OK	
3.125		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.126		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.127		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.128		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.129		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.130		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll

Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.131	B - 600	Switch - B1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.132			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.133			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.134				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.135		Switch - B2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.136			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.137			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.138				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.139		Switch - B3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.140			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.141			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.142				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.143			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.144				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.145		AP B1 WE1 - Unten + Antenne B1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch B1 - E0-4		OK
3.146			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.147			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.148			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.149			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.150			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.151			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.152		AP B3 WE1 - Oben + Antenne B3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch B3 - E0-4		OK
3.153			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.154			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.155	A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.156	A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.157	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.158	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.159	AP B2 WE2 - Unten + Antenne B2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch B2 - E0-4		OK	
3.160		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.161		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.162		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.163		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.164		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.165		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.166	AP B4 WE2 - Oben + Antenne B4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch B3 - E1-2		OK	
3.167		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.168		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.169		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.170		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.171		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.172		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Phase 1 IBS Ergebnis			Status	OK		
			Einschränkung			
			Nachfrist			
Bemerkung						