

Zug Nr.:	4736-010	T10	Testdatum: 18. Feb. 2025
	DOSTO NEU		Tester: Davud Zejnelovic
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-138-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich


1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055982	18. Feb. 2025
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031417	18. Feb. 2025
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218057660	18. Feb. 2025
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055974	18. Feb. 2025
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2230140648	18. Feb. 2025
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218057580	18. Feb. 2025
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	18. Feb. 2025
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	18. Feb. 2025

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	Zugnummer:	IPv4-Adresse:	18. Feb. 2025
			T23	10.178.23.1	
2.2		Ce0p0	FAILED		18. Feb. 2025
2.3		Ce1p0	CONNECTED		18. Feb. 2025
2.4		Ce2p0	FAILED		18. Feb. 2025
2.5		Ce3p0	CONNECTED		18. Feb. 2025
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒	18. Feb. 2025
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten		18. Feb. 2025
			GPS (Sekundär) empfängt daten		18. Feb. 2025

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.2		Switch A2	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.3		Switch A3	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.4		Access Point A1	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.5		Access Point A2	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.6		Access Point A3	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.7		Access Point A4	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.8	C - 200	Switch A1	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.9		Switch A2	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.10		Switch A3	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.11		Access Point A1	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.12		Access Point A2	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.13		Access Point A3	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.14		Access Point A4	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.15	D - 300	OBS (CCU)	2024.1	443d76fe50	18. Feb. 2025
5.16		Switch D1	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.17		Switch D2	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.18		Switch D3	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.19		Access Point D1	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.20		Access Point D2	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.21		Access Point D3	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.22		Access Point D4	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.23	E - 400	Switch E1	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.24		Switch E2	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.25		Switch E3	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.26		Access Point E1	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.27		Access Point E2	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.28		Access Point E3	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.29		Access Point E4	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.30	F - 500	Switch E1	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.31		Switch E2	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.32		Switch E3	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.33		Access Point E1	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.34		Access Point E2	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.35		Access Point E3	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.36		Access Point E4	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.37	B - 600	Switch B1	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.38		Switch B2	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.39		Switch B3	7.4.2-77411	V3	18. Feb. 2025
5.40		Access Point B1	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.41		Access Point B2	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.42		Access Point B3	6.10.0	V1	18. Feb. 2025
5.43		Access Point B4	6.10.0	V1	18. Feb. 2025

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	18. Feb. 2025
6.2		Phase 4	☒	☐	18. Feb. 2025

Kommentare:	

Datum:	18. Feb. 2025	Unterschrift:	 Project Engineer Davud Zejnelovic
--------	---------------	---------------	--