

|             |                    |                                 |
|-------------|--------------------|---------------------------------|
| Zug Nr.:    | 4734101            | Testdatum: 13. Jun. 2024        |
|             | DOSTO NEU          | Tester: Jonas Schnurr (Stadler) |
| Ort / Werk: | Erlen, IBS Zentrum | Nomad Ref. No.:                 |

| Protokoll verteilen | Firma          | Email                                                                              |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt Personen    | Nomad Digitals | <a href="mailto:nd-vienna@nomadrail.com">nd-vienna@nomadrail.com</a>               |
|                     | Nomad Digitals | <a href="mailto:dmytro.herbeda@nomadrail.com">dmytro.herbeda@nomadrail.com</a>     |
|                     | Nomad Digitals | <a href="mailto:davud.zejnelovic@nomadrail.com">davud.zejnelovic@nomadrail.com</a> |
|                     | ÖBB            | <a href="mailto:peter.hoffman@pv.oebb.at">peter.hoffman@pv.oebb.at</a>             |
|                     | ÖBB            | <a href="mailto:nenad.milutinovic@pv.oebb.at">nenad.milutinovic@pv.oebb.at</a>     |
|                     | Stadler        | <a href="mailto:ionas.schnurr@stadlerrail.com">ionas.schnurr@stadlerrail.com</a>   |

**Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!**

| 1.                      | Konfigurationsbestätigung                        | Status                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                     | DHCP im VLAN 5 (Videoüberwachung)                | OK                                                                                                       |
| 1.2                     | DHCP im VLAN 3 (FIS-Monitore)                    | OK                                                                                                       |
| 1.3                     | DHCP im VLAN 9 (Sprechstellen)                   | OK                                                                                                       |
| 1.4                     | DHCP im VLAN 2 (ZFR)                             | OK                                                                                                       |
| 1.5                     | DHCP im VLAN 8 (AFZ)                             | OK                                                                                                       |
| 1.6                     | RDS Landseitig erreichbar                        | Fehlgeschlagen                                                                                           |
| 1.7                     | NTP verfügbar                                    | Fehlgeschlagen                                                                                           |
| 1.8                     | IP Port allocation plan für Fahrzeug übermittelt | OK                                                                                                       |
| Phase 1<br>IBS Ergebnis | Status                                           | OK mit Einschränkung                                                                                     |
|                         | Einschränkung                                    | Switche müssen nacheinander in Betrieb genommen werden. Auswirkungen auf die Typtest keine               |
|                         | Nachfrist                                        | Fehlerbehebung seitens VDS im Laufen. Neu Firmware mit SW-Fix wird in Kürze erwartet (termin noch offen) |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Datum: | Unterschrift: _____ |
|--------|---------------------|