

|             |           |      |                                           |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|
| Zug Nr.:    | 4736-001  | T129 | Testdatum: 10. Jul. 2024                  |
|             | DOSTO NEU |      | Tester: Davud Zejnelovic                  |
| Ort / Werk: | Remote    |      | Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-035-COM-129-2a |

| Protokoll verteilen | Firma | Email                                                                              |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt Personen    | ÖBB   | <a href="mailto:nenad.milutinovic@pv.oebb.at">nenad.milutinovic@pv.oebb.at</a>     |
|                     | Nomad | <a href="mailto:dmytro.herbeda@nomadrail.com">dmytro.herbeda@nomadrail.com</a>     |
|                     | Nomad | <a href="mailto:davud.zejnelovic@nomadrail.com">davud.zejnelovic@nomadrail.com</a> |
|                     | Nomad | <a href="mailto:nd-vienna@nomadrail.com">nd-vienna@nomadrail.com</a>               |
|                     |       |                                                                                    |

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich


| 1.   | SIM-Karten |                  |                    | Anbieter | Identifikationsnummer | Datum         |
|------|------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|---------------|
| 1.1  | OBS (CCU)  | Modul (Slot 3-4) | SIM-Karte (Slot 1) | A1       | 89430103122049055263  | 10. Jul. 2024 |
| 1.2  |            |                  | SIM-Karte (Slot 2) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.3  |            |                  | SIM-Karte (Slot 3) | H-3G     | 8943052002034004321   | 10. Jul. 2024 |
| 1.4  |            |                  | SIM-Karte (Slot 4) | ET       | 89320272200211785520  | 10. Jul. 2024 |
| 1.5  |            |                  | SIM-Karte (Slot 5) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.6  |            |                  | SIM-Karte (Slot 6) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.7  |            |                  | SIM-Karte (Slot 7) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.8  |            |                  | SIM-Karte (Slot 8) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.9  |            | Modul (Slot 5-6) | SIM-Karte (Slot 1) | A1       | 89430103122049055693  | 10. Jul. 2024 |
| 1.10 |            |                  | SIM-Karte (Slot 2) | Magenta  | 2251861593            | 10. Jul. 2024 |
| 1.11 |            |                  | SIM-Karte (Slot 3) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.12 |            |                  | SIM-Karte (Slot 4) | ET       | 89320272200218071680  | 10. Jul. 2024 |
| 1.13 |            |                  | SIM-Karte (Slot 5) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.14 |            |                  | SIM-Karte (Slot 6) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.15 |            |                  | SIM-Karte (Slot 7) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |
| 1.16 |            |                  | SIM-Karte (Slot 8) | N/A      | N/A                   | 10. Jul. 2024 |

| 2.  | OBS (CCU) Konfiguration |                                                    | Status                        |                                     | Datum         |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 2.1 | OBS (CCU)               | OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand | Zugnummer:                    | IPv4-Adresse:                       | 10. Jul. 2024 |
| 2.2 |                         |                                                    | T7                            | 10.178.7.1                          |               |
| 2.3 |                         | Ce0p0                                              | FAILED                        |                                     | 10. Jul. 2024 |
| 2.4 |                         | Ce1p0                                              | CONNECTED                     |                                     | 10. Jul. 2024 |
| 2.5 |                         | Ce2p0                                              | FAILED                        |                                     | 10. Jul. 2024 |
| 2.6 |                         | Ce3p0                                              | CONNECTED                     |                                     | 10. Jul. 2024 |
| 2.7 |                         | MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut             |                               | <input checked="" type="checkbox"/> | 10. Jul. 2024 |
|     |                         | GPS                                                | GPS (Primär) empfängt daten   |                                     | 10. Jul. 2024 |
|     |                         |                                                    | GPS (Sekundär) empfängt daten |                                     | 10. Jul. 2024 |

| 5.   | Firmware- und Konfiguration-Version |                 | Firmware | Konfig.    | Datum         |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------|------------|---------------|
| 5.1  | A - 100                             | Switch A1       | 7.4.2    | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.2  |                                     | Switch A2       | 7.4.2    | A2         | 10. Jul. 2024 |
| 5.3  |                                     | Switch A3       | 7.4.2    | A3         | 10. Jul. 2024 |
| 5.4  |                                     | Access Point A1 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.5  |                                     | Access Point A2 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.6  |                                     | Access Point A3 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.7  |                                     | Access Point A4 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.8  | C - 200                             | Switch A1       | 7.4.2    | C1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.9  |                                     | Switch A2       | 7.4.2    | C2         | 10. Jul. 2024 |
| 5.10 |                                     | Switch A3       | 7.4.2    | C3         | 10. Jul. 2024 |
| 5.11 |                                     | Access Point A1 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.12 |                                     | Access Point A2 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.13 |                                     | Access Point A3 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.14 |                                     | Access Point A4 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.15 | D - 300                             | OBS (CCU)       | 2024.2.1 | 599c5fa996 | 10. Jul. 2024 |
| 5.16 |                                     | Switch D1       | 7.4.2    | D1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.17 |                                     | Switch D2       | 7.4.2    | D2         | 10. Jul. 2024 |
| 5.18 |                                     | Switch D3       | 7.4.2    | D3         | 10. Jul. 2024 |
| 5.19 |                                     | Access Point D1 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.20 |                                     | Access Point D2 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.21 |                                     | Access Point D3 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.22 |                                     | Access Point D4 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.23 | E - 400                             | Switch E1       | 7.4.2    | E1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.24 |                                     | Switch E2       | 7.4.2    | E2         | 10. Jul. 2024 |
| 5.25 |                                     | Switch E3       | 7.4.2    | E3         | 10. Jul. 2024 |
| 5.26 |                                     | Access Point E1 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.27 |                                     | Access Point E2 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.28 |                                     | Access Point E3 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.29 |                                     | Access Point E4 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.30 | F - 500                             | Switch E1       | 7.4.2    | F1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.31 |                                     | Switch E2       | 7.4.2    | F2         | 10. Jul. 2024 |
| 5.32 |                                     | Switch E3       | 7.4.2    | F3         | 10. Jul. 2024 |
| 5.33 |                                     | Access Point E1 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.34 |                                     | Access Point E2 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.35 |                                     | Access Point E3 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.36 |                                     | Access Point E4 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.37 | B - 600                             | Switch B1       | 7.4.2    | B1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.38 |                                     | Switch B2       | 7.4.2    | B2         | 10. Jul. 2024 |
| 5.39 |                                     | Switch B3       | 7.4.2    | B3         | 10. Jul. 2024 |
| 5.40 |                                     | Access Point B1 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.41 |                                     | Access Point B2 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.42 |                                     | Access Point B3 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |
| 5.43 |                                     | Access Point B4 | 6.10.0   | A1         | 10. Jul. 2024 |

| 6.  | Übergabe an STADLER |          | Ja                                  | Nein                                | Datum         |
|-----|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 6.1 | Forfahren mit       | Phase 2b | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 10. Jul. 2024 |
| 6.2 |                     | Phase 4  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 10. Jul. 2024 |

|             |  |
|-------------|--|
| Kommentare: |  |
|             |  |
|             |  |

|        |               |               |                                                                                                                            |
|--------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: | 27. Aug. 2024 | Unterschrift: | <br>Project Engineer Davud Zejnelovic |
|--------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|