

Zug Nr.:	4736-104	T132	Testdatum: 19. Sep. 2024
	DOSTO NEU		Tester: Davud Zeinelovic
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-132-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad	davud.zeinelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich


1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055297	19. Sep. 2024
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052002034041000	19. Sep. 2024
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211785290	19. Sep. 2024
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055727	19. Sep. 2024
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2251861031	19. Sep. 2024
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218071920	19. Sep. 2024
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	19. Sep. 2024
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	19. Sep. 2024

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	Zugnummer:	IPv4-Adresse:	19. Sep. 2024
			T10	10.178.10.1	
2.2		Ce0p0	FAILED		19. Sep. 2024
2.3		Ce1p0	CONNECTED		19. Sep. 2024
2.4		Ce2p0	FAILED		19. Sep. 2024
2.5		Ce3p0	CONNECTED		19. Sep. 2024
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		✓	19. Sep. 2024
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten	✓	19. Sep. 2024
			GPS (Sekundär) empfängt daten	✓	19. Sep. 2024

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.8	C - 200	Switch A1	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.9		Switch A2	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.10		Switch A3	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.11		Access Point A1	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.12		Access Point A2	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.13		Access Point A3	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.14		Access Point A4	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.15	D - 300	OBS (CCU)	2024.1	141e133bf285	19. Sep. 2024
5.16		Switch D1	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.17		Switch D2	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.18		Switch D3	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.19		Access Point D1	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.20		Access Point D2	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.21		Access Point D3	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.22		Access Point D4	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.23	E - 400	Switch E1	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.24		Switch E2	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.25		Switch E3	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.26		Access Point E1	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.27		Access Point E2	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.28		Access Point E3	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.29		Access Point E4	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.30	F - 500	Switch E1	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.31		Switch E2	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.32		Switch E3	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.33		Access Point E1	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.34		Access Point E2	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.35		Access Point E3	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.36		Access Point E4	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.37	B - 600	Switch B1	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.38		Switch B2	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.39		Switch B3	7.4.2-RC1	v2	19. Sep. 2024
5.40		Access Point B1	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.41		Access Point B2	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.42		Access Point B3	6.10.0	v1	19. Sep. 2024
5.43		Access Point B4	6.10.0	v1	19. Sep. 2024

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	19. Sep. 2024
6.2		Phase 4	☒	☐	19. Sep. 2024

Kommentare:	

Datum:	19. Sep. 2024	Unterschrift:	
		Project Engineer Davud Zejnelovic	