

Zug Nr.:	4736-106	T134	Testdatum: 22. Okt. 2024
	DOSTO NEU		Tester: Davud Zejnelovic
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-134-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055586	24. Okt. 2024
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031441	24. Okt. 2024
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218057090	24. Okt. 2024
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055578	24. Okt. 2024
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2230140671	24. Okt. 2024
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218056910	24. Okt. 2024
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	24. Okt. 2024
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	24. Okt. 2024

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	Zugnummer:	IPv4-Adresse:	24. Okt. 2024
			T19	10.178.19.1	
2.2		Ce0p0	FAIL		24. Okt. 2024
2.3		Ce1p0	CONNECTED		24. Okt. 2024
2.4		Ce2p0	FAIL		24. Okt. 2024
2.5		Ce3p0	CONNECTED		24. Okt. 2024
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☑	24. Okt. 2024
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten		24. Okt. 2024
			GPS (Sekundär) empfängt daten		24. Okt. 2024

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.4		Access Point A1	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.5		Access Point A2	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.6		Access Point A3	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.7		Access Point A4	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.8	C - 200	Switch A1	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.9		Switch A2	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.10		Switch A3	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.11		Access Point A1	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.12		Access Point A2	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.13		Access Point A3	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.14		Access Point A4	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.15	D - 300	OBS (CCU)	2024.1	141e133bf285	24. Okt. 2024
5.16		Switch D1	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.17		Switch D2	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.18		Switch D3	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.19		Access Point D1	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.20		Access Point D2	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.21		Access Point D3	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.22		Access Point D4	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.23	E - 400	Switch E1	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.24		Switch E2	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.25		Switch E3	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.26		Access Point E1	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.27		Access Point E2	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.28		Access Point E3	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.29		Access Point E4	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.30	F - 500	Switch E1	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.31		Switch E2	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.32		Switch E3	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.33		Access Point E1	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.34		Access Point E2	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.35		Access Point E3	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.36		Access Point E4	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.37	B - 600	Switch B1	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.38		Switch B2	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.39		Switch B3	7.4.2	V3	24. Okt. 2024
5.40		Access Point B1	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.41		Access Point B2	6.10.0	V1	24. Okt. 2024
5.42		Access Point B3	6.10.0	V1	14. Nov. 2024
5.43		Access Point B4	6.10.0	V1	24. Okt. 2024

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	24. Okt. 2024
6.2		Phase 4	☒	☐	30. Okt. 2024

Kommentare:	

Datum:	14. Nov. 2024	Unterschrift:	
--------	---------------	---------------	--