

Zug Nr.:	4736-107	T007	Testdatum: 12. Nov. 2024
	DOSTO NEU		Tester: Andy Shamoon
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-135-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055586	11. Nov. 2024
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031441	11. Nov. 2024
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218057090	11. Nov. 2024
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055578	11. Nov. 2024
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2230140671	11. Nov. 2024
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218056910	11. Nov. 2024
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	11. Nov. 2024
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	11. Nov. 2024

2.	OBS (CCU) Konfiguration			Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		Zugnummer:	IPv4-Adresse:	11. Nov. 2024
				T25	10.178.25.1	
2.2		Ce0p0	FAILED		11. Nov. 2024	
2.3		Ce1p0	CONNECTED		11. Nov. 2024	
2.4		Ce2p0	FAILED		11. Nov. 2024	
2.5		Ce3p0	CONNECTED		11. Nov. 2024	
2.6		MAR3 Tunnel – VPN verbindung aufgebaut		☒	11. Nov. 2024	
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten	☒	11. Nov. 2024	
	GPS (Sekundär) empfängt daten		☒	11. Nov. 2024		

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.4		Access Point A1	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.5		Access Point A2	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.6		Access Point A3	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.7		Access Point A4	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.8	C - 200	Switch A1	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.9		Switch A2	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.10		Switch A3	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.11		Access Point A1	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.12		Access Point A2	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.13		Access Point A3	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.14		Access Point A4	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.15	D - 300	OBS (CCU)	2024.1	141e133bf2	12. Nov. 2024
5.16		Switch D1	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.17		Switch D2	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.18		Switch D3	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.19		Access Point D1	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.20		Access Point D2	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.21		Access Point D3	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.22		Access Point D4	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.23	E - 400	Switch E1	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.24		Switch E2	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.25		Switch E3	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.26		Access Point E1	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.27		Access Point E2	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.28		Access Point E3	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.29		Access Point E4	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.30	F - 500	Switch E1	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.31		Switch E2	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.32		Switch E3	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.33		Access Point E1	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.34		Access Point E2	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.35		Access Point E3	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.36		Access Point E4	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.37	B - 600	Switch B1	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.38		Switch B2	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.39		Switch B3	7.4.2 - RC1	V3	11. Nov. 2024
5.40		Access Point B1	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.41		Access Point B2	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.42		Access Point B3	6.10.0	V1	12. Nov. 2024
5.43		Access Point B4	6.10.0	V1	12. Nov. 2024

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	11. Nov. 2024
6.2		Phase 4	☒	☐	11. Nov. 2024

Kommentare:	

Datum:	12. Nov. 2024	Unterschrift:	
--------	---------------	---------------	---