

Zug Nr.:	4736-108		T008		Testdatum: 28. Nov. 2024
	DOSTO NEU				Tester: Andy Shamoon
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-136-2a		

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad	davud.zeinelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055271	28. Nov. 2024
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052002034004339	28. Nov. 2024
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211785450	28. Nov. 2024
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	
1.9		Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055701	28. Nov. 2024
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2251861015	28. Nov. 2024
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218071760	28. Nov. 2024
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand	Zugnummer:	IPv4-Adresse:	29. Nov. 2024
			T8	10.178.8.1	
Ce0p0		FAILED		29. Nov. 2024	
Ce1p0		CONNECTED		29. Nov. 2024	
Ce2p0		FAILED		29. Nov. 2024	
Ce3p0		CONNECTED		29. Nov. 2024	
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒	29. Nov. 2024
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten	☒	29. Nov. 2024
			GPS (Sekundär) empfängt daten	☒	29. Nov. 2024

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.2		Switch A2	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.3		Switch A3	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.4		Access Point A1	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.5		Access Point A2	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.6		Access Point A3	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.7		Access Point A4	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.8		Switch A1	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.9	C - 200	Switch A2	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.10		Switch A3	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.11		Access Point A1	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.12		Access Point A2	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.13		Access Point A3	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.14		Access Point A4	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.15		OBS (CCU)	2024.1		28. Nov. 2024
5.16		Switch D1	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.17	D - 300	Switch D2	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.18		Switch D3	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.19		Access Point D1	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.20		Access Point D2	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.21		Access Point D3	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.22		Access Point D4	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.23		Switch E1	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.24		Switch E2	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.25	E - 400	Switch E3	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.26		Access Point E1	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.27		Access Point E2	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.28		Access Point E3	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.29		Access Point E4	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.30		Switch E1	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.31		Switch E2	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.32		Switch E3	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.33	F - 500	Access Point E1	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.34		Access Point E2	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.35		Access Point E3	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.36		Access Point E4	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.37		Switch B1	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.38		Switch B2	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.39		Switch B3	7.4.2 - RC1	V3	28. Nov. 2024
5.40	B - 600	Access Point B1	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.41		Access Point B2	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.42		Access Point B3	6.10.0	V1	28. Nov. 2024
5.43		Access Point B4	6.10.0	V1	28. Nov. 2024

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	11. Nov. 2024
6.2		Phase 4	☒	☐	11. Nov. 2024

Kommentare:	

Datum:	2. Dez. 2024	Unterschrift:	
--------	--------------	---------------	---