

Zug Nr.:	4736-109	T9	Testdatum: 22. Jan. 2025
	DOSTO NEU		Tester: Abbas Rizvi
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-137-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	derek.abdinor@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055529	22. Jan. 2025
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031474	22. Jan. 2025
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218056420	22. Jan. 2025
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.9	OBS (CCU)	Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049055511	22. Jan. 2025
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2230140705	22. Jan. 2025
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200218056340	22. Jan. 2025
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	22. Jan. 2025
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	22. Jan. 2025

2.	OBS (CCU) Konfiguration		Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		Zugnummer:	IPv4-Adresse:
				T28	10.178.28.1
2.2		Ce0p0	FAILED		22. Jan. 2025
2.3		Ce1p0	CONNECTED		22. Jan. 2025
2.4		Ce2p0	FAILED		22. Jan. 2025
2.5		Ce3p0	CONNECTED		22. Jan. 2025
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒	22. Jan. 2025
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten		☒
			GPS (Sekundär) empfängt daten		☒

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.2		Switch A2	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.3		Switch A3	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.8	C - 200	Switch A1	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.9		Switch A2	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.10		Switch A3	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.11		Access Point A1	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.12		Access Point A2	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.13		Access Point A3	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.14		Access Point A4	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.15	D - 300	OBS (CCU)	2024.1	4c6a0c0769	22. Jan. 2025
5.16		Switch D1	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.17		Switch D2	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.18		Switch D3	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.19		Access Point D1	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.20		Access Point D2	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.21		Access Point D3	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.22		Access Point D4	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.23	E - 400	Switch E1	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.24		Switch E2	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.25		Switch E3	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.26		Access Point E1	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.27		Access Point E2	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.28		Access Point E3	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.29		Access Point E4	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.30	F - 500	Switch E1	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.31		Switch E2	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.32		Switch E3	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.33		Access Point E1	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.34		Access Point E2	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.35		Access Point E3	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.36		Access Point E4	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.37	B - 600	Switch B1	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.38		Switch B2	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.39		Switch B3	7.4.2 - RC1	v3	22. Jan. 2025
5.40		Access Point B1	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.41		Access Point B2	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.42		Access Point B3	6.10.0	v1	22. Jan. 2025
5.43		Access Point B4	6.10.0	v1	22. Jan. 2025

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	22. Jan. 2025
6.2		Phase 4	☒	☐	22. Jan. 2025

Kommentare:	

Datum:	22. Jan. 2025	Unterschrift:	 Pre-Sale Engineer Abbas Rizvi
--------	---------------	---------------	--