

Zug Nr.:	47X-XXX	Testdatum: 30.10.2024
	DOSTO NEU	Tester: Wolf Benjamin

Verteilen an	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerrail.com
	Nomad Digitals	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

1.	Konfigurationsbestätigung	OK	NOK
1.1	IP Port allocation plan für Fahrzeug übermittelt	Ok	Ok
1.2	DHCP im VLAN 5 (Videoüberwachung)	ok	ok
1.3	DHCP im VLAN 3 (FIS-Monitore)	NOK	NOK
1.4	DHCP im VLAN 9 (Sprechstellen)	NOK	NOK
1.5	DHCP im VLAN 2 (ZFR)	ok	ok
1.6	DHCP im VLAN 8 (AFZ)	ok	ok
1.7	RDS Landseitig erreichbar	-	-
1.8	NTP verfügbar	-	-

Kommentar	siehe unten aufgelistet

Datum:	Unterschrift: _____
--------	---------------------

- Bildschirm B7 172.17.194.98 nicht pingbar
- Seitenanzeige A1 172.17.194.25 nicht pingbar
- Seitenanzeige C4 172.17.194.32 nicht pingbar
- Seitenanzeige D3 172.17.194.34 nicht pingbar
- sprechstelle C1+R 172.20.194.7 nicht pingbar
- Audio Amp.A1 172.20.194.21 nicht pingbar
- RDS und NTP noch offen (nicht erledigt)