

Zug Nr.:	ÖBB-4T-250	T122	Testdatum: 11. Dez. 2025
	DOSTO NEU		Tester: Clemens Hodulik
Ort / Werk:	ÖBB Labor Praterstern		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-122-COM-122-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	derek.abdinor@nomadrail.com
	Nomad	davud.zeinelovic@nomadrail.com
	Nomad	ext.clemens.hodulik@nomadrail.com
	Nomad	ext.ditmar.harenceac@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049054829	11. Dez. 2025
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031292	11. Dez. 2025
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211775960	11. Dez. 2025
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.9	OBS (CCU)	Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049054928	11. Dez. 2025
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2331939542	11. Dez. 2025
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211778690	11. Dez. 2025
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	11. Dez. 2025
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	11. Dez. 2025

2.	OBS (CCU) Konfiguration			Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		Zugnummer:	IPv4-Adresse:	11. Dez. 2025
2.2				T122	10.179.122.1	
2.3		Ce0p0		ENABLED		11. Dez. 2025
2.4		Ce1p0		ENABLED		11. Dez. 2025
2.5		Ce2p0		CONNECTED		11. Dez. 2025
2.6		Ce3p0		CONNECTED		11. Dez. 2025
2.7		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒		11. Dez. 2025
		GPS	GPS empfängt Daten	☒		11. Dez. 2025

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.2		Switch A2	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.3		Switch A3	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.4		Access Point A1	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.5		Access Point A2	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.6		Access Point A3	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.7		Access Point A4	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.8	G - 300	OBS (CCU)	2025.2.1	b93447f1ea1b7	11. Dez. 2025
5.9		Switch G1	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.10		Switch G2	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.11		Switch G3	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.12		Access Point D1	6.10.0	v1	11. Dez. 2025
5.13		Access Point D2	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.14		Access Point D3	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.15		Access Point D4	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.17		Switch E2	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.18		Switch E3	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.19		Access Point E1	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.20		Access Point E2	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.21		Access Point E3	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.22		Access Point E4	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.24		Switch B2	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.25		Switch B3	7.4.2	v2 (Bench-250)	11. Dez. 2025
5.26		Access Point B1	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.27		Access Point B2	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.28		Access Point B3	Nicht verbaut		11. Dez. 2025
5.29		Access Point B4	Nicht verbaut		11. Dez. 2025

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	11. Dez. 2025
6.2		Phase 4	☒	☐	11. Dez. 2025

Kommentare:	

Datum:	11. Dez. 2025	Unterschrift:	 Project Engineer
--------	---------------	---------------	--