

Zug Nr.:	4736-106	Testdatum: 30. Okt. 2024
	DOSTO NEU	Tester: Denis Kaufmann

Verteilen an	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerrail.com
	Nomad Digitals	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

1.	Konfigurationsbestätigung	OK	NOK
1.1	IP Port allocation plan für Fahrzeug übermittelt	Wahr	
1.2	DHCP im VLAN 5 (Videoüberwachung)		Wahr
1.3	DHCP im VLAN 3 (FIS-Monitore)	Wahr	
1.4	DHCP im VLAN 9 (Sprechstellen)	Wahr	
1.5	DHCP im VLAN 2 (ZFR)		Wahr
1.6	DHCP im VLAN 8 (AFZ)	Wahr	
1.7	RDS Landseitig erreichbar		
1.8	NTP verfügbar		

Kommentar	1.2 Videokameras nicht installiert, 1.3 Bildschirm E3, E4 fehlen, 1.3 Bildschirm C reagiert nicht
	1.4 Einige Sprechstellen reagieren nicht C1, C1R, C2R, E1, E1R. 1.4 Sprechstelle fehlt PRM WC, PRM WCR
	1.6 Einige der AFZ sind nicht verbaut Wagenübergänge und Türportale im D Wagen

Datum:	30. Okt. 2024	Unterschrift:	<u>D. Kaufmann</u>
--------	---------------	---------------	--------------------